

Zwischenbericht zum geförderten Breitbandausbau Neusalza-Spremberg Stand 31.12.2022

Darstellung des Projekts:

Insgesamt werden in diesem Projekt 272 Adresspunkte ausgebaut, 176 davon sind gefördert. Mitte Juni 2022 begann, nach umfangreicher Planung, die Umsetzung des geförderten Breitbandausbaus in Neusalza-Spremberg. Nach heutigem Stand kommt es zu keinen Projektverzögerungen oder Abweichungen zum Finanzierungsplan.

Aktuelle Zahlen zum Baugeschehen:

Bauabschnitt 1 (Neusalza-Friedersdorf) wurde unterteilt in BA 1-1, BA 1-2 und BA 1-3. Gesamt geplante Tiefbaulänge beträgt ca. 4600 m.
BA 1-1 Bautzner Straße, wurde bereits beauftragt und wird ab Frühjahr 2023 umgesetzt.

BA 1-2 Dorfstraße, wird ausgeschrieben und im Januar beauftragt. Die Realisierung soll ebenfalls ab Frühjahr 2023 erfolgen.

BA 1-3 Ebersbacher Straße, wird ausgeschrieben und im Januar beauftragt. Die Realisierung soll ebenfalls ab Frühjahr 2023 erfolgen.

Bauabschnitt 2 (Sonneberg): Gesamt geplante Tiefbaulänge beträgt ca. 4100 m und ist bereits zu 96% fertig gestellt. Rohrverbände wurden in einer Länge von 10400 m eingebracht.

Bauabschnitt 3 (Neusprenberg): Gesamt geplante Tiefbaulänge beträgt ca. 4600 m und ist bereits zu 48% fertig gestellt. Rohrverbände wurden in einer Länge von 3900 m eingebracht.

Meilensteine des Projekts:

Nr.	Meilenstein	Datum
1	Unterzeichnung Zuwendungsvertrag	29.03.2021
2	Auftaktveranstaltung Rathaus	25.06.2021
3	Bestätigung der Adressliste seitens Fördermittelgeber	10.09.2021
4	Beginn Genehmigungsplanung	20.10.2021
5	Offizieller Spatenstich	30.05.2022
6	Beginn Umsetzung Netzausbau	13.06.2022
7	Fertigstellung des Projektes	Spätestens 30.11.2024

Turbo-Internet für alle!


Das Bundesprogramm für superschnelles Breitband

Informationen unter
www.gigabit-projekttraeger.de

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr



Bundesförderung Breitband

Projektträger des BMDV



in Zusammenarbeit mit

VDI|VDE|IT



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages